

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 9 месяцев 2019 год ООО "ПК-ЭНЕРГО"



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объект финансирования 2019 год												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам периода *	Освоение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам заключения контракта			
			план	факт **	план	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт											план		факт
<b>ВСЕГО</b>																									
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "С-Пробетал"	0,9918	0,992	1,1717	0,992	1,1717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1797	18,115	0	0,1797	неоплаченный НДС (закрыты договор на СМР с фирмой на УСН)	
2	Объект 2																								
1.2	Создание систем противопожарной и резервной автоматизации																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
1.3	Создание систем теплоснабжения и связи																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
1.4	Установка устройств релейной защиты и компенсации реактивной мощности																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
2	Новое строительство																								
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
2.2	Прочее новое строительство																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
<i>Справка:</i>																									
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																									
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								

\* В том числе по годам  
 \*\* План согласно энергетической инвестиционной программе  
 \*\*\* Накопительным путем за год  
 Примечание: для сетевых объектов с раздельным объектом на ИС, ИЛ и КЛ

года М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ПК-ЭНЕРГО" за 9 месяцев 2019 года

Приложение № 7.2  
 Министерство России  
 от 03.2010 № 114



Утверждено  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

20  
 М.П.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Освоение фактической стоимости работ по плану за отчетный период, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			генерирующие объекты		технические характеристики создаваемых объектов		прот. иная информация		
		место	ПНР	СНР	оборудование и прочие расходы	место	ПНР	СНР	оборудование и прочие расходы	место	ПНР	СНР	оборудование и прочие расходы	год ввода в эксплуатацию	напряжение, кВ	тип	год ввода в эксплуатацию		напряжение, кВ	тип
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Реконструкция участка КЛ-ФКЛБ ИСОЛ-ОАО «Гридельга»	0,992	0	0,992	0	0	0	0	0,18	0	0,18	0	0	0						
2	Объект 2																			
1.2	Создание сетей энергоснабжения и реконструкция																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.3	Создание сетей теплоснабжения и связи																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.4	Установка устройств речу, ирригации на территории и реконструкция распределительной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2	Новое строительство																			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2.2	Прочие новое строительство																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
Справка:																				
Оплата процентов за привлеченные средства																				
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			

\* - рассчитывается объектом на ПК-ЭН и КЛ с учетом уровня напряженности  
 \*\* Согласно проекту-сметной документации с учетом периода и прочтением уровня напряженности

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей  
(9 месяцев 2019 год)**

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	1,171	1,172	1,171	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,901	0	0,901	0									
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,901	0	0,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4	Прочая прибыль													
1.2	Амортизация	0,091	1,172	0,091	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0,138	0,091	0,138	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Прочая амортизация		0,121		0,121	0	0						0	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0,913		0,913									
1.3	Возврат НДС	0,179		0,179										
1.4	Прочие собственные средства													
1.4.1	в т.ч. средства доэмиссии													
1.5	Остаток собственных средств на начало года													
2	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1	Кредиты													
2.2	Облигационные займы													
2.3	Займы организаций													
2.4	Бюджетное финансирование													
2.5	Средства внешних инвесторов													
2.6	Использование лизинга													
2.7	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1,171</b>	<b>1,172</b>	<b>1,171</b>	<b>1,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	для ОI/ПI/К, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (3 квартал 2019 год)**

Утверждено  
Руководителем организации  
(подпись)  
" 20 / 2019 года  
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА			
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	0,992	0	0	0	0,992	2,02	0	0	0	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (9 месяцев 2019 год)


Отчетный период 3-й квартал

по состоянию на 30.09 20 19 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыволнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		3 начало	4 окончание	5 начало	6 окончание	8	9				
I.	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	01.18	12.19	01.18	03.19	100	100	10	11		
II.											

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

руководитель организации  
Тверделаю  
(подпись)  
" " " 2019 года  
М.П.





Контрольные этапы  
реализации инвестиционного проекта -  
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь».  
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (9 месяцев 2019 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	исполнен
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	
1.5.	Утверждение проектной документации	утвержден
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договор-соглашения к договору)	исполнен
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	поступило
3.3.	Монтаж основного оборудования	проложено 0,5 км КЛ
3.4.	Пусконаладочные работы	выполнены
3.5.	Завершение строительства	завершено
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.03.2019



