

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2025 год ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
"___" _____ 20__ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2025 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		23,466	0,750	0,750	0,750	7,616	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	-0,750					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		23,466	0,750	0,750	0,750	7,616	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	-0,750					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		23,466	0,750	0,750	0,750	7,616	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	-0,750					
1	Реконструкция силового трансформатора ТМ 10/0,4/400 кВА на ТМГ 10/0,4/400 кВА в ТП 10/0,4кВ №135 по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с.	0	0,750	0,750	0,750								0,750				-0,750					
2	Реконструкция 3-х маслянных выключателей 35кВ и 5-ти маслянных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 Л-В, П/С 35/10 кВ А-24 по адресу: Ростовская обл., Азовский район, Рогожкинское сельское поселение, п. Топольки	0	6,776	0,000		6,776			0,000	0,000			0,000				0,000					
3	Реконструкция КТП №103 А по адресу: Матвеево-Курганский район, с. Марфинка, ул. Центральная, 26	0	0,840	0,000		0,840		0,000				0,000					0,000					
4	Реконструкция КТП №113 А по адресу: Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д.9, корпус А	0	0,880	0,000		0,880		0,000				0,000					0,000					
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №35 10/0,4/400кВА по адресу: Ростовская обл., х. Дугино, ул. Степная, д.73Г	0	8,000	0,000				8,000				0,000	0,000				0,000					
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4/250кВа КТП №37 по адресу: Ростовская обл., х. Дугино, ул. Степная, д.41-Б	0	6,220	0,000				0,000		6,220	0,000	0,000					0,000					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											0,000										
1	Объект 1											0,000										
2	Объект 2											0,000										
...												0,000										
1.3	Создание систем телемеханики и связи		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											0,000										
1	Объект 1											0,000										
2	Объект 2											0,000										
1.6	Прочие инвестиционные проекты	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Объект 1																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
...																						
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.