

**Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов
в ТП ООО "ПК-ЭНЕРГО" за 2018 г.**

№ ТП	Стр кВа	I ном.	№ Ф	I(A)			Уф (В)			Uк (В)			дата, время замера
				А	В	С	А	В	С	А	В	С	
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924	160	231	1	10	9	11	222	211	220	401	396	400	20.06.2018
			2	7	11	6							
			сумма	17	20	17							
			Р (кВт)	3,5853	4,009	3,553							
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №712 КТПН № 992 (ООО "ТД "Звезда-Стрела")	630	910	1	25	26	30	223	224	227	394	391	390	20.06.2018
			2	22	25	29							
			3	47	35	36							
			4	49	37	41							
			сумма	143	123	136							
			Р (кВт)	30,2946	26,1744	29,3284							
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 к ТП 6/0,4кВ №293 КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ Семейно- досуговый центр	400	578	1	1,1	2	1	233	234	233	404	403	405	20.06.2018
			2	39	55	47							
			3	82	70	71							
			сумма	122,1	127	119							
			Р (кВт)	27,0268	28,2321	26,3407							
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 отпайка КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ ООО "Стройдом"	320	455	1	5,3	12,5	6	233	234	233	404	403	405	20.06.2018
			2	10	19	14							
			3	10	10	7							
			4	9,5	10	20							
			5	18	11	11							
			6	5	14	17							
			7	9	6	6							
			сумма	66,8	82,5	81							
			Р (кВт)	14,7862	18,3398	17,9294							

ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1)	1000	1445	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1)	1000	1445	1	297	360	288	231	230	231	394	397	399	20.06.2018
			сумма	297	360	288							
			Р (кВт)	65,1767	78,66	63,2016							
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2)	630	910	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2)	630	910	1	680	740	760	231	234	232	395	393	398	20.06.2018
			сумма	680	740	760							
			Р (кВт)	149,226	164,502	167,504							
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3)	400	578	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3)	400	578	1	50	52	47	227	226	228	393	395	394	20.06.2018
			сумма	50	52	47							
			Р (кВт)	10,7825	11,1644	10,1802							
ПС 110/6кВ+А46:Н206 Т-13 яч.№1307/1 КЛ-6кВ РУ-6кВ ЦРП-7 яч.№23 (ООО "Брик") КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП Ларин	400	578	1	0	0	1	230	235	234	405	406	407	20.06.2018
			2	1	1	0							
			сумма	1	1	1							
			Р (кВт)	0,2185	0,22325	0,2223							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А	630	910	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А	630	910	1	0	0	0	235	233	234	405	406	404	20.06.2018
			2	4	7	45							
			3	103	85	97							
			4	12	10	94							
			5	5	19	52							
			6	6	4	3							
			7	29	22	23							
			8	0	0	0							

			9	0	0	0							
			сумма	159	147	314							
			Р (кВт)	35,4968	32,5385	69,8022							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А	1000	1445	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А	1000	1445	1	3	7	6	234	235	233	403	402	402	20.06.2018
			2	20	17	13							
			3	27	15	23							
			4	41	7	23							
			5	7	5	0							
			сумма	98	51	65							
			Р (кВт)	21,7854	11,3858	14,3878							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1004	1000	1445	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1004	1000	1445	1	5	4	5	233	232	228	400	398	398	20.06.2018
			2	46	51	54							
			3	14	9	11							
			4	70	60	27							
			5	14	7	13							
			6	92	65	74							
			7	62	30	44							
			сумма	303	226	228							
			Р (кВт)	67,0691	49,8104	49,3848							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008 ул. Сызранова, 22.	400	578	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008 ул. Сызранова, 22.	400	578	1	40	55	47	223	224	227	391	389	390	20.06.2018
			2	23	30	28							
			сумма	63	85	75							
			Р (кВт)	13,3466	18,088	16,1738							
			1	20	20	24							

ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпаечная ВЛ-10кВ от оп.№314 к ТП №622 (ООО "ГазпромТрансгазКраснодар") оп.№47 ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №726А	1000	1445	2	5,5	5	17	234	233	234	405	404	404	20.06.2018
			3	23	18	28							
			4	15	16	19							
			5	10	2	0,2							
			6	10	15	10							
			7	5	3	4							
			8	10	10	16							
			сумма	98,5	89	118,2							
			Р (кВт)	21,8966	19,7002	26,2759							
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ- 10кВ №6 на КТП №637 отпайка от оп.№9 к КТП №685А	630	910	1	2	5	2,5	230	231	230	397	395	399	20.06.2018
			сумма	2	5	2,5							
			Р (кВт)	0,437	1,09725	0,54625							
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ- 10кВ №7 к КТП 461А отпайка КВЛ- 10кВ от оп.№8 к КТП №282А	100	144,5	1	4	3	5	227	229	224	390	392	386	20.06.2018
			2	0,1	0,7	0							
			сумма	4,1	3,7	5							
			Р (кВт)	0,88417	0,80494	1,064							
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ- 10кВ №3 к КТП-10/0,4кВ №340А	630	910	1	165	172	165	223	222	220	383	385	384	20.06.2018
			2	115	116	115							
			3	8,2	8	11							
			сумма	288,2	296	291							
			Р (кВт)	61,0552	62,4264	60,819							
ПС 110/35/10кВ Дарагановская ВЛ- 10кВ №4 отпайка от оп.№92 КВЛ- 10кВ к ТП №334А СНТ "Дачное-2"	400	578	1	5,7	4,3	1,2	223	225	227	390	387	386	20.06.2018
			сумма	5,7	4,3	1,2							
			Р (кВт)	1,20755	0,91913	0,25878							
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№4 ВЛ-10кВ "Сады" отпайка от оп.№55/6 к КТП №504	250	361	1	29	6,7	13	220	227	230	398	370	386	20.06.2018
			2	4	9,3	0							
			3	16	23	1,5							
			4	1	1,5	1							
			5	64	43	30							
			6	23	34	7							
			сумма	137	117,5	52,5							
			Р (кВт)	28,633	25,3389	11,4713							
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705			1	250	300	321							

(НТФ "Энергомаш инжиниринг") отпайка от оп.№25 ВЛ-10кВ к КТП ООО "Полимерпром"	630	910	сумма	250	300	321	225	224	223	391	386	389	20.06.2018
			Р (кВт)	53,4375	63,84	68,0039							
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1 отпайка от оп.№29 КВЛ-10кВ к КТП ООО "Магистраль-плюс" ввод тр-ра 1	630	910	1	47	48	41	223	225	223	391	387	386	20.06.2018
			сумма	47	48	41							
			Р (кВт)	9,95695	10,26	8,68585							
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1 отпайка от оп.№29 КВЛ-10кВ к КТП ООО "Магистраль-плюс" ввод тр-ра	630	910	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705 (НТФ "Энергомаш инжиниринг") отпайка от оп.№25 ВЛ-10кВ к КТП КТП № "Энергомаш-инжиниринг"	630	910	1	287	259	268	220	228	226	391	396	397	20.06.2018
			сумма	287	259	268							
			Р (кВт)	59,983	56,0994	57,5396							
ПС 110/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №36 КТП № Лемакс-Т	250	361	1	180	196	191	226	221	231	390	393	390	20.06.2018
			сумма	180	196	191							
			Р (кВт)	38,646	41,1502	41,915							
ПС 110/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №36 КТП № Лемакс-Т	250	361	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№ 14 КТП № 14	25	36,1	1	16,8	1,9	2,1	230	229	226	389	388	388	20.06.2018
			сумма	16,8	1,9	2,1							
			Р (кВт)	3,6708	0,41335	0,45087							
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№ 68 КТП № 383	25	36,1	1	4,5	0	0	224	226	226	384	386	389	20.06.2018
			сумма	4,5	0	0							
			Р (кВт)	0,9576	0	0							
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№ 32 КТП № 392А	63	91	1	10	6	7	223	224	226	397	398	397	20.06.2018
			сумма	10	6	7							
			Р (кВт)	2,1185	1,2768	1,5029							
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 Опора № 13 (отпайка из КТП	400	578	1	3,7	3,3	1,9	224	225	226	386	392	389	20.06.2018
			2	18,8	6,5	6							

Опора № 13 (отпайки на КТП 10/0,4кВ №503А) КТП № 725А	400	378	сумма	22,5	9,8	7,9	224	223	220	380	392	389	20.06.2018
			Р (кВт)	4,788	2,09475	1,69613							
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6	25	36,1	1	2,3	4,5	0,1	233	233	234	402	406	405	20.06.2018
Опора № 14 (отпайки на КТП 10/0,4кВ №637) КТП № 597 А			сумма	2,3	4,5	0,1							
			Р (кВт)	0,50911	0,99608	0,02223							
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №4	25	36,1	1	5,5	10	23	240	236	239	415	414	410	20.06.2018
Опора № 34 КТП № 605 А			сумма	5,5	10	23							
			Р (кВт)	1,254	2,242	5,22215							
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 оп. № 128 КТП № 636 А	25	36,1	1	4	3	10	230	227	223	405	407	406	20.06.2018
			сумма	4	3	10							
			Р (кВт)	0,874	0,64695	2,1185							
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 оп. № 217 КТП № 612А	250	361	1	23	21	26	226	223	224	386	390	389	20.06.2018
			сумма	23	21	26							
			Р (кВт)	4,9381	4,44885	5,5328							
ПС 35/6кВ Т-7 ЦРП-6 кВ "Завод Кристал" КЛ 6кВ № 701/2 № 702/2 КТП № Югполимерпром	630	910	1	71	68	62	239	237	240	414	412	413	20.06.2018
			2	0	0	7							
			сумма	71	68	69							
			Р (кВт)	16,1206	15,3102	15,732							
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №712 КТПН ООО "ТД "Звезда-Стрела"(зерновой)	630	910	1	20	22	20	233	234	233	400	401	400	20.06.2018
			сумма	20	22	20							
			Р (кВт)	4,427	4,8906	4,427							
ПС 110/6кВ Т-9 ПО ЮЗЭС КЛ-6кВ №927 к КТП № 1001 (ООО «Торговый дом «Финист»)	160	231	1	0,7	2,3	1,5	235	238	237	411	413	414	20.06.2018
			2	0	2	0							
			сумма	0,7	4,3	1,5							
			Р (кВт)	0,15628	0,97223	0,33773							
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ 6кВ №75/2 РП 5 КЛ 6кВ № 33 КТП № 972 А ("Рибэкс")	250	361	1	18	34	39	227	231	230	401	403	401	20.06.2018
			сумма	18	34	39							
			Р (кВт)	3,8817	7,4613	8,5215							
КВЛ 6кВ № 25 ПС 110/6 кВ Т-25 отпайка от опоры № 20	630	910	1	184	196	200	223	225	223	390	386	389	20.06.2018
			сумма	184	196	200							
			Р (кВт)	38,9804	41,895	42,37							
ПС 110/10 кВ Т-27 КВЛ №2722 ЛР 10 кВ ООО "НЕОПЛАСТ" КТП №	160	231	1	120	90	84	230	233	234	410	405	403	20.06.2018
			сумма	120	90	84							

Таганрогское ГОРПО			Р (кВт)	26,22	19,9215	18,6732							
ПС 110/35/10кВ Дарагановская ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп.№83 КВЛ-10кВ к КТП №333 А (ДНТ "Лагуна")	250	361	1	64	79	72	230	230	230	385	383	385	20.06.2018
			2	8	18,7	14							
			сумма	72	97,7	86							
			Р (кВт)	15,732	21,3475	18,791							
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп.№ 46 КТП № 39 А (ООО "СЛОБОДА")	250	361	1	8,2	7,6	7,3	234	237	236	401	403	401	20.06.2018
			2	6,3	4,9	3,8							
			3	1,4	2,1	3,1							
			4	2,7	2,2	2,1							
			сумма	18,6	16,8	16,3							
			Р (кВт)	4,13478	3,78252	3,65446							
ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп.№ 1/1 КТП № 113 А (Эрфолг	100	144,5	1	3,7	2,4	1,1	224	225	223	391	388	386	20.06.2018
			сумма	3,7	2,4	1,1							
			Р (кВт)	0,78736	0,513	0,23304							
ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №32 РП-4 ВЛ-6кВ №32 ТП-982, мебельный участок	250	361	1	7,2	2,4	10	227	228	229	394	398	401	20.06.2018
			2	2,2	19	3							
			3	37	30	57							
			сумма	46,4	51,4	70							
			Р (кВт)	10,0062	11,1332	15,2285							
ПС 35/10кВ «Сухореченская» ВЛ 10кВ № 1 КТП 10/0,4 КФХ «Геркулес»	40	57,8	1	0,5	0,1	0,3	230	225	226	394	398	395	20.06.2018
			сумма	0,5	0,1	0,3							
			Р (кВт)	0,10925	0,02138	0,06441							
ПС-35/10 кВ Анастасиевская ВЛ 10кВ № 1 КТПн № 103А	63	91	1	1,3	2	0	220	223	220	394	398	395	20.06.2018
			сумма	1,3	2	0							
			Р (кВт)	0,2717	0,4237	0							
ПС-35/10 кВ Анастасиевская ВЛ 10кВ № 1 РТКЕ №215А	250	361	1	3	4,6	2	218	223	220	394	396	395	20.06.2018
			сумма	3	4,6	2							
			Р (кВт)	0,6213	0,97451	0,418							
ПС 110/35 Т-1 КТП 6/0,4кВ № ООО НПП "Полимир"			1	7	2,6	9	235	236	236	410	400	400	20.06.2018
			сумма	7	2,6	9							
			Р (кВт)	1,56275	0,58292	2,0178							
ПС-35/10 кВ Русский Колодец 1 опора №35 ВЛ 10кВ № 7 : КТПн №	400	577	1	7	2,6	9	235	236	236	410	400	400	20.06.2018
			сумма	7	2,6	9							

770А			Р (кВт)	1,56275	0,58292	2,0178							
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 отпайка на КТП 10/0,4кВ №90 опора №14	630	909,3	1	497	505	480	229	228	226	394	398	395	20.06.2018
			сумма	497	505	480							
			Р (кВт)	108,122	109,383	103,056							
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №12	1000	1443,4	1	480	450	465	245	246	246	394	398	395	20.06.2018
			сумма	480	450	465							
			Р (кВт)	111,72	105,165	108,671							
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 опора №12	630	909,3	1	0,3	0,4	1	235	236	236	394	398	395	20.06.2018
			сумма	0,3	0,4	1							
			Р (кВт)	0,06698	0,08968	0,2242							
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №18	630	909,3	1	22	64	34	242	240	242	414	419	415	20.06.2018
			сумма	22	64	34							
			Р (кВт)	5,0578	14,592	7,8166							
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №9	1000	1443,4	1	49	63	50	242	240	242	414	419	415	20.06.2018
			сумма	49	63	50							
			Р (кВт)	11,2651	14,364	11,495							
ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905А Михтеев	320	461,9	1	4	18	24	242	240	242	412	410	408	20.06.2018
			сумма	4	18	24							
			Р (кВт)	0,9196	4,104	5,5176							
ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905А Михтеев	315	461,9	1	49	63	50	242	240	242	412	410	408	20.06.2018
			сумма	49	63	50							
			Р (кВт)	11,2651	14,364	11,495							
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1	1600		1										20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1	1600		1										20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5	1000	1445	1										20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5	1000	1445	1										20.06.2018
			сумма	0	0	0							

702) ТП №5			Р (кВт)	0	0	0							
ПС-110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП № 985А ООО "ПТМ"	1000	1445	1	65	45	39	235	231	230	395	396	387	20.06.2018
			сумма	65	45	39							
			Р (кВт)	14,5113	9,87525	8,5215							
ПС 110/6 Т-9 ЦРП 6кВ завод "Прибой" Ф-24 КТП № 25 ООО "ПТМ"	400	577,3	1	20	21	9	230	231	229	390	392	392	20.06.2018
			сумма	20	21	9							
			Р (кВт)	4,37	4,60845	1,95795							
ООО "Лемакс" ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	630	909,3	1	38	43	46	228	223	220	387	388	386	20.06.2018
			2	1,1	3,7	1,4							
			сумма	38	43	46							
			Р (кВт)	8,2308	9,10955	9,614							
ООО "Лемакс" ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А	630	909,3	1	0	0	0	228	223	220	387	388	386	20.06.2018
			сумма	0	0	0							
			Р (кВт)	0	0	0							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-3	250	360,8	1	0,1	0,5	0,9	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	0,1	0,5	0,9							
			Р (кВт)	0,02271	0,11353	0,20606							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-4	630	909,3	1	0,1	0,2	0,1	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	0,1	0,2	0,1							
			Р (кВт)	0,02271	0,04541	0,0229							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-5	630	909,3	1	26	22	30	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	26	22	30							
			Р (кВт)	5,9033	4,9951	6,8685							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-6	630	909,3	1	1,9	2	2,2	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	1,9	2	2,2							
			Р (кВт)	0,4314	0,4541	0,50369							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-1	1000	1445	1	610	660	650	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	610	660	650							
			Р (кВт)	138,501	149,853	148,818							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-2	630	909,3	1	385	389	371	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	385	389	371							
			Р (кВт)	87,4143	88,3225	84,9405							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП			1	445	432	442							

ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-2	1000	1445	сумма	445	432	442	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			Р (кВт)	101,037	98,0856	101,196							
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-14	400	577,3	1	19	0,1	0,6	239	239	241	395	395	397	20.06.2018
			сумма	19	0,1	0,6							
			Р (кВт)	4,31395	0,02271	0,13737							